

Formularul C3.1  
Nr. 3730 din 29.06.2021



**NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE**

<b>Numărul contractului de finanțare:</b>	C322010970100073/17.11.2015 C0720000T210970100073/17.11.2015
<b>Titlul proiectului:</b>	PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA
<b>Numele beneficiarului:</b>	Comuna Mihalt
<b>Numele Responsabilului legal:</b>	Brez Flavius

	Contractul original	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional
<b>Bugetul (RON)</b>	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245
<b>Durata</b>	24 luni	25 luni si 13 zile	36 luni	37 luni si 14 zile	45 luni si 14 zile	49 luni si 14 zile	52 luni si 14 zile	58 luni si 14 zile	64 luni si 14 zile	70 luni si 13 zile	73 luni si 13 zile
<b>Data expirării</b>	17.11.2017	30.12.2017	17.11.2018	31.12.2018	31.08.2019	31.12.2019	31.03.2020	30.09.2020	30.12.2020	30.06.2021	30.09.2021

<b>Obiectivul contractului</b>	PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA
--------------------------------	---

**Informații de bază**

Ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. C322010970100073/17.11.2015, comuna Mihalt a demarat realizarea achizițiilor din cadrul proiectului. În data de 20.11.2015 s-a semnat contractul de consultanță în managementul investiției.

În data de 14.03.2016 a fost semnat contractul de execuție pentru « Inițiere rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Cistei, comuna Mihalt, jud. Alba » și Inițiere rețea de alimentare cu apă în loc. Cistei com. Mihalt, jud. Alba.

În data de 11.03.2016 s-a semnat contractul de dirigiență de șantier pentru lucrările de inițiere rețea de canalizare menajeră și stație de epurare și inițiere rețea de alimentare cu apă în localitatea Cistei.

Procedura pentru achiziția buldoexcavatorului s-a finalizat cu încheierea contractului de furnizare nr. 2655 / 56 / 05.05.2017. Acesta a fost și livrat în data de 16.05.2017.

De asemenea, procedura pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru modernizare infrastructură rutieră în comuna Mihalt s-a finalizat cu încheierea contractului nr. 3052/ 3180 / 29.05.2017. Lucrările de execuție au început în data de 21.06.2017 și s-au finalizat în data de 09.03.2018.

Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru grădiniță a fost demarată în data de 20.03.2017. Etapa de evaluare a ofertelor a fost prelungită în data de 26.04.2017, procedura finalizându-se prin încheierea contractului nr. 4589 / 07.08.2017.

Proiectul tehnic a fost predat în data de 07.09.2017 către autoritatea contractantă, aceasta procedând la achiziția serviciilor de verificare tehnică pentru grădiniță.

În data de 21.09.2017 s-au achiziționat serviciile de verificare tehnică pentru următoarele categorii de instalații: termice, sanitare și electrice. În data de 25.09.2017 s-au achiziționat serviciile de verificare tehnică pentru specialitatea: rezistență, iar în data de 27.10.2017 serviciile de verificare tehnică pentru specialitatea arhitectură, respectiv securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică.

În data de 07.11.2017 s-a primit documentația verificată pe instalații electrice.

În data de 16.11.2017 s-a primit documentația verificată pe instalații termice și sanitare.

În 25.09.2017 comuna a primit documentația verificată pe specialitatea rezistență.

In data de 20.11.2017 a fost predată comunei documentația verificată pentru cerințele securitate la incendiu, igiena, sănătate și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică.

Achiziția serviciilor de proiectare pentru căminele culturale din Mihalt, Cistei și Obreja s-a încheiat cu contractele nr. 4436 / 27.07.2017 lot 1; 4437/27.07.2017 lot 2 ; 4438/27.07.2017 lot 3. În data de 24.08.2017 au fost preluate beneficiarului proiectele tehnice pentru cele trei cămine culturale.

În data de 25.09.2017 s-au achiziționat serviciile de verificare tehnică pentru specialitatea: rezistență. În data de 25.09.2017 s-a prelat comunei Mihalt documentația verificată pe specialitatea rezistență.

Procedura de atribuire a contractului de lucrări a fost anulată în data de 26.02.2018, deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant. Procedura a fost reluată și s-a încheiat cu semnarea contractului nr.3104 din data de 18.05.2018.

Procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare a căminelor culturale s-a realizat pe loturi. Pentru lotul 2 Lucrări de Modernizare cămin cultural Cistei procedura a fost anulată, deoarece singura ofertă prezentată a fost mai mare decât valoarea estimată a contractului, iar pentru lotul 1 Lucrări de Modernizare cămin cultural Mihalt și pentru lotul 3 Lucrări de Modernizare cămin cultural Obreja procedura s-a finalizat cu încheierea contractului nr. 5987 din 27.09.2018 pentru lotul 1 și nr. 5988 din 27.09.2018 pentru lotul 3. Lucrările la căminul din localitatea Obreja s-au finalizat în data de 22.11.2019.

Procedura pentru achiziția lotului 2 a mai fost reluată de trei ori, însă din cauza că nu s-a depus nici o ofertă a fost anulată de trei ori, în data de 20.03.2019, în data de 15.04.2019 și în data de 21.05.2019. Datorită neprezentării niciunui ofertant s-a procedat la reluarea achiziției prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în data de 08.08.2019, finalizată prin încheierea contractului de lucrări nr. 5463 din 03.09.2019.

Avand in vedere progresul inregistrat in executia lucrarilor la gradinita si caminele culturale, s-a procedat la achizitia dotarilor prevazute in proiect.

Pana in prezent s-au realizat toate achizitiile cuprinse initial pe cap.4.5. si 4.6. atat pentru gradinita, cat si pentru cele trei camine culturale, respectiv: costumele populare prin contractul de furnizare nr. 5003 din 29.07.2019, instrumentele muzicale prin contractul de furnizare nr. 5279 din 19.08.2019, mobilierul interior pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 5708 din 18.09.2019, mobilierul exterior pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6808 din 18.11.2019, mobilierul interior pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 5726 din 18.09.2019, echipamente IT pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 6258 din 15.10.2019, echipamente IT pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6102 din 07.10.2019, materialele didactice pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6027 din 02.10.2019, echipamente PSI pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 6344 din 18.10.2019 si echipamente PSI pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6345 din 18.10.2019.


Lucrarile la caminele culturale din localitatea Mihalt, Cistei si Oreja s-au finalizat si receptionat.

Lucrarile la investitia Construire gradinita in localitatea Mihalt inca nu sunt finalizate. Pe parcursul derularii lucrarilor pentru acest obiectiv a rezultat necesitatea unor modificari tehnice pentru care a fost necesara emiterea unor dispozitii de santier, inclusiv lucrari suplimentare care au prelungit durata de executie a lucrarilor. De asemenea, aceste modificari tehnice si financiare au fost depuse la finantator pentru aprobare.

In vederea prezentarii la ultima cerere de plata a certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale, comuna a facut demersuri pentru modificarea partenerului initial, deoarece acesta nu poate fi acreditat.

Declar ca modificarile propuse nu afecteaza conditiile criteriilor de eligibilitate si selectia in baza carora proiectul a fost selectat.



<b>Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)</b>	<p>Conform actului aditional nr. 18 din 09.03.2021 semnat cu AFIR, perioada de implementare a proiectului este pana la 30.06.2021, respectiv durata de executie pana la 30.09.2021.</p> <p>Comuna Mihalt este in imposibilitate de a se incadra in termenele de implementare si executie mentionate mai sus din urmatoarele motive:</p> <p>Pe parcursul derularii lucrarilor pentru obiectivul construire gradinita a rezultat necesitatea unor modificari tehnice pentru care a fost necesara emiterea unor dispozitii de santier. Multe din dispozitiile de santier prevad doar lucrari suplimentare care necesita timp suplimentar pentru executie.</p> <p>In data de 16.06.2021 a fost depusa la CRFIR documentatia de modificare a contractului de finantare prin care s-a solicitat aprobarea modificarilor tehnice si financiare rezultate in urma emiterii dispozitiilor de santier pentru acest obiectiv. In vederea finalizarii si receptiei lucrarilor este necesara aprobarea acestor modificari de catre finantator.</p> <p>De asemenea, la finalizarea proiectului, comuna Mihalt trebuie sa prezinte la ultima transa de plata certificatul de acreditare ca si furnizor de servicii sociale. Partenerul initial Parohia Ortodoxa Romana Mihalt II a transmis o adresa prin care a incunostintat comuna Mihalt cu privire la imposibilitatea acreditarii ca furnizor de servicii sociale, astfel incat comuna a facut demersuri in vederea incheierii unui nou parteneriat cu Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, furnizor acreditat de servicii sociale.</p> <p>In vederea finalizarii si receptiei lucrarilor la gradinita si a obtinerii autorizatiilor de functionare pentru acest obiectiv, comuna solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului pana la data de 30.09.2021, respectiv a termenului de executie pana la data de 30.12.2021.</p>	
<b>Semnătura reprezentantului legal</b>	<b>Semnătura</b> 	<b>Data: 29.06.2021</b>

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos: nu este cazul

**BENEFICIAR**

Nume și prenume: Breaz Flavius

Semnătura.....

Data: 29.06.2021





Nr. 3729/29.06.2021

## MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI

**Referitor:** contract de finanțare nr. C322010970100073/17.11.2015, (C0720000T210970100073/17.11.2015) al cărui obiect îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile pentru punerea în aplicare a cererii de finanțare nr. F 322010970100073 pentru „PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA”.

### **Stadiul proiectului:**

Ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. C322010970100073/17.11.2015, comuna Mihalt a demarat realizarea achizițiilor din cadrul proiectului. In data de 20.11.2015 s-a semnat contractul de consultanta in managementul investitiei, iar in data de 26.11.2015 s-a semnat contractul avand ca obiect servicii de actualizare si completare proiectare si inginerie pentru actiunea „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Mihalt”.

In data de 27.11.2015 au fost achizitionate serviciile de proiectare si inginerie-actualizare faza: PT, CS, DDE si asistenta tehnica din partea proiectantului” pentru actiunile: „Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt , jud. Alba” si „Infiintare retea de alimentare cu apa in loc. Cistei com. Mihalt, jud. Alba”.

Comuna Mihalt a solicitat avans in valoare de 3.032.098 lei in data de 17.12.2015.

In data de 14.03.2016 a fost semnat contractul de executie pentru « Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt ,jud. Alba « si Infiintare retea de alimentare cu apa in loc. Cistei com. Mihalt, jud. Alba.

In data de 11.03.2016 s-a semnat contractul de dirigentie de santier pentru lucrarile de infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare si infiintare retea de alimentare cu apa in localitatea Cistei.

Procedura pentru achizitia buldoexcavatorului s-a finalizat cu incheierea contractului de furnizare nr. 2655 / 56 / 05.05.2017. Acesta a fost si livrat in data de 16.05.2017.

De asemenea, procedura pentru atribuirea contractului de executie lucrari pentru modernizare infrastructura rutiera in comuna Mihalt s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 3052/ 3180 / 29.05.2017. Lucrarile de executie au inceput in data de 21.06.2017.

Achizitia serviciilor de proiectare pentru gradinita s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 4589 / 07.08.2017. Proiectul tehnic a fost predat in data de 07.09.2017 catre autoritatea contractanta, aceasta procedand la achizitia serviciilor de verificare tehnica pentru gradinita.

In data de 21.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru urmatoarele categorii de instalatii: termice, sanitare si electrice. In data de 25.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea: rezistenta, iar in data de 27.10.2017 serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea arhitectura, respectiv securitate



la incendiu, igiena, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie si izolare termica.

In data de 07.11.2017 s-a primit documentatia verificata pe instalatii electrice.

In data de 16.11.2017 s-a primit documentatia verificata pe instalatii termice si sanitare.

In data de 25.09.2017 comuna a primit documentatia verificata pe specialitatea rezistenta.

In data de 20.11.2017 a fost predata comunei documentatia verificata pentru cerintele securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie si izolare termica.

Achizitia serviciilor de proiectare pentru caminele culturale din Mihalt, Cistei si Obreja s-a incheiat cu contractele nr. 4436 / 27.07.2017 lot 1; 4437/27.07.2017 lot 2 ; 4438/27.07.2017 lot 3. In data de 24.08.2017 au fost predate beneficiarului proiectele tehnice pentru cele trei camine culturale.

In data de 25.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea: rezistenta. In data de 25.09.2017 s-a predat comunei Mihalt documentatia verificata pe specialitatea rezistenta.

Procedura de atribuire a contractului de lucrari pentru gradinita a fost anulata in data de 26.02.2018, deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant. Procedura a fost reluata si s-a incheiat cu semnarea contractului nr.3104 din data de 18.05.2018.

Procedura de achizitie a lucrarilor de modernizare a caminelor culturale s-a realizat pe loturi. Pentru lotul 2 Lucrări de Modernizare cămin cultural Cistei procedura a fost anulata, deoarece singura oferta prezentata a fost mai mare decat valoarea estimata a contractului, iar pentru lotul 1 Lucrări de Modernizare cămin cultural Mihalt și pentru lotul 3 Lucrări de Modernizare cămin cultural Obreja procedura s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 5987 din 27.09.2018 pentru lotul 1 si nr. 5988 din 27.09.2018 pentru lotul 3.

Procedura pentru achizitia lotului 2 a mai fost reluata de trei ori, in data de 20.03.2019, in data de 15.04.2019 si in data de 21.05.2019. Datorita neprezentarii niciunui ofertant s-a procedat la reluarea achizitiei prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in data de 08.08.2019, finalizata prin incheierea contractului de lucrari nr. 5463 din 03.09.2019.

Avand in vedere progresul inregistrat in executia lucrarilor la gradinita si caminele culturale, s-a procedat la achizitia dotarilor prevazute in proiect.

Pana in prezent s-au realizat toate achizitiile cuprinse initial pe cap.4.5. si 4.6. atat pentru gradinita, cat si pentru cele trei camine culturale, respectiv: costumele populare prin contractul de furnizare nr. 5003 din 29.07.2019, instrumentele muzicale prin contractul de furnizare nr. 5279 din 19.08.2019, mobilierul interior pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 5708 din 18.09.2019, mobilierul exterior pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6808 din 18.11.2019, mobilierul interior pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 5726 din 18.09.2019, echipamente IT pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 6258 din 15.10.2019, echipamente IT pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6102 din 07.10.2019, materialele didactice pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6027 din 02.10.2019, echipamente PSI pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 6344 din 18.10.2019 si echipamente PSI pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6345 din 18.10.2019.

Lucrarile la caminele culturale din localitatea Mihalt, Cistei si Oreja s-au finalizat.

Lucrarile la investitia Construire gradinita in localitatea Mihalt nu sunt finalizate. Pe parcursul derularii lucrarilor pentru acest obiectiv a rezultat necesitatea unor modificari tehnice



pentru care a fost necesara emiterea unor dispozitii de santier, inclusiv lucrari suplimentare care au prelungit durata de executie a lucrarilor. De asemenea, aceste modificari tehnice si financiare au fost depuse la finantator pentru aprobare.

In vederea prezentarii certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale, comuna a facut demersuri pentru modificarea partenerului initial.

**Solicitare:**

Comuna Mihalt solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului pana la data de 30.09.2021, respectiv a termenului de executie pana la data de 30.12.2021.

**Justificarea solicitarii:**

Conform actului aditional nr. 18 din 09.03.2021 semnat cu AFIR, perioada de implementare a proiectului este pana la 30.06.2021, respectiv durata de executie pana la 30.09.2021.

Comuna Mihalt este in imposibilitate de a se incadra in termenele de implementare si executie mentionate mai sus din urmatoarele motive:

Pe parcursul derularii lucrarilor pentru obiectivul construire gradinita a rezultat necesitatea unor modificari tehnice pentru care a fost necesara emiterea unor dispozitii de santier. Multe din dispozitiile de santier prevad doar lucrari suplimentare care necesita timp suplimentar pentru executie.

In data de 16.06.2021 a fost depusa la CRFIR documentatia de modificare a contractului de finantare prin care s-a solicitat aprobarea modificarilor tehnice si financiare rezultate in urma emiterii dispozitiilor de santier. In vederea finalizarii si receptiei lucrarilor este necesara aprobarea acestor modificari de catre finantator.

De asemenea, la finalizarea proiectului, comuna Mihalt trebuie sa prezinte la ultima trasa de plata certificatul de acreditare ca si furnizor de servicii sociale. Partenerul initial Parohia Ortodoxa Romana Mihalt II a transmis o adresa prin care a incunostintat comuna Mihalt cu privire la imposibilitatea acreditarii ca furnizor de servicii sociale, astfel incat comuna a facut demersuri in vederea incheierii unui nou parteneriat cu Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, furnizor acreditat de servicii sociale.

In vederea finalizarii executiei lucrarilor la gradinita si a obtinerii autorizatiilor de functionare pentru acest obiectiv, comuna solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului pana la data de 30.09.2021, respectiv a termenului de executie pana la data de 30.12.2021.

Atasam dispozitiile de santier si notificarile trimise partenerului initial si propus.

Reprezentant legal,

Breaz Flavius







Nr. 3727/29.06.2021

## RAPORTUL DE PROGRES\*

1. Numărul raportului de progres: 12

2. Perioada de referință: 30/12/2020 – 29/06/2021

3. Date identificare Beneficiar:

Beneficiar: comuna Mihalt

Adresa: strada Principala, nr. 635, comuna Mihalt, judetul Alba

Cod RO (APIA):RO006090001

CUI/ Cod fiscal: 4562338

Reprezentant Legal: Breaz Flavius

4. Detalii despre proiect:

Nr. Contract de Finanțare: C0720000T210970100073/17.11.2015

Titlu proiect: *PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA*

Localizarea geografică a proiectului: (regiune, județ, localitate) Regiunea Centru, comuna Mihalt, localitățile Mihalt, Cistei, Obreja,

5. Stadiul proiectului:

5.1. Stadiul achizițiilor:

Nr. crt.	Obiectul contractului pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei)	Procedura de achiziție aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție
1	Servicii de actualizare și completare proiectare și inginerie pentru „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA MIHALT,”	24.677 lei fara TVA , din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este 22.770 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 1.907 lei (5.879 euro fara TVA din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este 5425 euro si	Achizitie directa	20.11.2015	26.11.2015	finalizata

		valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 454 euro)				
2	Servicii de proiectare si inginerie - actualizare pentru „Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt , jud. Alba » si pentru „INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOC. CISTEI COM. MIHALT, JUD. ALBA”	CANALIZARE : 72.030 lei fara TVA , din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este 68600 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 3.430 lei (17.160 euro fara TVA din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este 16.343 euro si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 817 euro) APA: 13.650 lei fara TVA din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 13000 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 650 lei (3.252 euro fara TVA din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 3097 euro si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 155 euro)	Achizitie directa	20.11.2015	27.11.2015	finalizata
3	Servicii de proiectare si inginerie pentru „Construire gradina in localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba”	45000 lei fara TVA din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 45000 lei (10721 euro)	Procedura simplificata	16.01.2017	24.02.2017	finalizata
4	Servicii de proiectare si inginerie pentru „Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba”, „Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Cistei, comuna Mihalt, judetul Alba”, „Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Obreja, comuna Mihalt, judetul Alba”	MIHALT : 7500 lei din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 7.500 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0 lei (1787 euro fara TVA) CISTEI : 2000 lei din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 2000 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0 lei (476 euro fara TVA) OBREJA : 3000 lei din care valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 3000 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0 lei (715 euro)	Procedura simplificata	16.01.2017	24.02.2017	Finalizata
5	Servicii de verificare tehnica pentru „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA	6000 lei fara TVA (1429 euro fara TVA)	Achizitie directa	20.11.2015	27.11.2015	Finalizata

	RUTIERA IN COMUNA MIHALT,,					
6	Servicii de verificare tehnica pentru Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt , jud. Alba si pentru INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOC. CISTEI COM. MIHALT, JUD. ALBA	CANALIZARE : 9800 lei fara TVA (2335 euro fara TVA) APA : 1000 lei fara TVA (238 euro fara TVA)	Achizitie directa	30.11.2015	07.12.2015	Finalizata
7	Servicii de verificare tehnica pentru „Construire gradinita in localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba	4000 lei fara TVA (953 euro fara TVA)	Achizitie directa	13.03.2017	17.03.2017	Finalizata
8	Servicii de verificare tehnica pentru “Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba”, “Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Cistei, comuna Mihalt, judetul Alba”, “Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Obreja, comuna Mihalt, judetul Alba”	MIHALT : 500 lei fara TVA (119 euro fara TVA) CISTEI : 500 lei fara TVA (119 euro fara TVA) OBREJA : 300 lei fara TVA (71 euro fara TVA)	Achizitie directa	13.03.2017	17.03.2017	finalizata
9	Executie lucrari pentru „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA MIHALT,,	1.372.143 lei din care valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute 1.247.403 lei si 124.740 lei valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute (326.895 euro din care valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute 297.178 euro si 29.717 euro valoareacheltuielilor diverse si neprevazute)	Cerere de oferta	18.11.2016	17.02.2017	Finalizata
10	Executie lucrari pentru « Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei,	Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 3 574 984,76 lei din care valoarea totala estimata a lucrarilor fara diverse si neprevazute este de 3 412 413 lei si valoarea cheltuielilor	Cerere de oferta	10.12.2015	14.03.2016	Finalizata

	comuna Mihalt ,jud. Alba « si INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOC. CISTEI COM. MIHALT, JUD. ALBA	diverse si neprevazute este de 162 571,76 lei (851693,80 euro fara TVA, din care Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute 812963,19 euro si 38 730,62 euro valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute)				
11	Executie lucrari Pentru Construire gradinita in localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba	1.074.580 lei fara TVA din care valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute 1.024.900 lei si 49.680 lei valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute (256.005 euro fara TVA din care valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute 244.169 euro si 11.836 euro valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute)	Cerere de oferta	17.03.2016	17.05.2017	Finalizata
12	Executie lucrari pentru "Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba", "Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Cistei, comuna Mihalt, judetul Alba", "Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Obreja, comuna Mihalt, judetul Alba"	MIHALT: 367.149 lei fara TVA din care 349.856 lei fara TVA valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute si 17.293 lei valoarea cheltuielile diverse si neprevazute (87.469 euro fara TVA din care 83.349 euro fara TVA valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute si 4.120 euro valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute) CISTEI: 57.886 lei fara TVA din care 55.320 lei fara TVA valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute si 2.566 lei valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute (13.791 euro fara TVA din care 13.180 euro fara TVA valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute si 611 euro valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute) OBREJA: 75.255 lei fara TVA din care 71862 lei fara TVA valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute si 3393 lei valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute (17.929 euro fara TVA din care 17.120 euro fara TVA valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute si 808 euro valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute)	Procedura simplificata	17.03.2016	17.05.2017	Finalizata
13	Servicii de dirigentie de santier Pentru MODERNIZARE INFRA	15000 lei fara TVA (3574 euro fara tva)	Achizitie directa	03.04.2017	14.04.2017	Finalizata

	<b>STRUCTURA RUTIERA IN COMUNA MIHALT</b>					
14	Servicii de dirigenție de santier pentru Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt , jud. Alba si INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOC. CISTEI COM. MIHALT, JUD. ALBA	36450 lei fara TVA (8684 euro fara TVA)	Achizitie directa	29.02.2016	11.03.2016	Finalizata
15	Servicii de dirigenție de santier Pentru Construire gradinita in localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba	20000 lei fara TVA (4765 euro fara tva)	Achizitie directa	31.08.2016	14.11.2016	finalizata
16	Servicii de dirigenție de santier pentru "Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba", "Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Cistei, comuna Mihalt, judetul Alba", "Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Obreja, comuna Mihalt, judetul Alba"	MIHALT : 3000 lei fara TVA (715 euro fara tva) CISTEI : 500 lei fara TVA (119 euro fara tva) OBREJA : 1000 lei fara TVA (238 euro fara tva)	Achizitie directa	01.05.2017	17.05.2017	finalizata
17	Achizitie servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei	63.328 lei fara TVA (15.087 euro fara tva)	Achizitie directa	06.11.2015	20.11.2015	Finalizata
18	Achizitie buldoexcavator	304.073 lei fara TVA (72.441 euro fara tva)	Procedura simplificata	18.11.2016	17.02.2017	Finalizata
19	Achizitie costume populare	89320 lei fara TVA	Achizitie directa	24.07.2019	24.07.2019	Finalizata
20	Achizitie instrumente muzicale	15321,01 lei fara TVA	Achizitie directa	24.07.2019	20.08.2019	Finalizata
21	Achizitie mobilier interior gradinita	61401,224 lei fara TVA	Achizitie directa	24.07.2019	20.08.2019	Finalizata

22	Achizitie mobilier exterior gradinita	25109,91 lei fara TVA	Achizitie directa	11.11.2019	12.11.2019	Finalizata
23	Achizitie materiale didactice gradinita	3430,08 lei fara TVA	Achizitie directa	18.09.2019	19.09.2019	Finalizata
24	Achizitie echipamente IT si audio video gradinita	11754 lei fara TVA	Achizitie directa	03.10.2019	04.10.2019	Finalizata
25	Achizitie echipamente PSI gradinita	777,6 lei fara TVA	Achizitie directa	11.10.2019	15.10.2019	Finalizata
26	Achizitie mobilier interior camine culturale	14660 lei fara TVA	Achizitie directa	13.09.2019	16.09.2019	Finalizata
27	Achizitie echipamente IT camine culturale	17462 lei fara TVA	Achizitie directa	24.07.2019	11.10.2019	Finalizata
28	Achizitie echipamente PSI camine culturale	2194,2 lei fara TVA	Achizitie directa	11.10.2019	15.10.2019	Finalizata

## 5.2 Descrierea stadiului de implementare a proiectului

Activitate	Perioada de desfășurare a activității	Stadiul fizic de realizare a activităților la momentul raportării	Gradul de realizare a activităților ca procent corespunzător perioadei de raportare	Observații
1. Executie lucrari pentru « Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt ,jud. Alba	Luna august an 2016- luna august an 2017	finalizat	100%	
2. Executie lucrari pentru INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOC. CISTEI COM. MIHALT, JUD. ALBA	Luna septembrie 2016- luna septembrie an 2017	Finalizat	100%	
3. Executie lucrari pentru Modernizarea infrastructura rutiera in comuna Mihalt	Luna iunie 2017-Luna martie 2018	Finalizat	100%	
4.Livrare buldoexcavator si anexe aferente	Luna mai an 2017	Livrat	100%	

5. Executie lucrari camin cultural Obreja	Septembrie 2018- Noiembrie 2019	finalizat	100%	
6. Executie lucrari camin cultural Cistei	Septembrie 2018- decembrie 2020	finalizat	100%	
7. Executie lucrari camin cultural Mihalt	noiembrie 2019- decembrie 2020	finalizat	100%	
8. Construire gradinita in localitatea Mihalt	Mai 2018- Iunie 2021	In derulare	90%	

**5.3. Rezultatele obținute până la momentul raportării:**

A fost transmisa la CRFIR documentatia de solicitare modificari tehnice si financiare la contractul de finantare pentru actiunea Construire gradinita.

**5.4. Rezultatele estimate pentru perioada următoare:** finalizarea lucrarilor la gradinita si intocmirea transei finale de plata.

**5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul):** nu este cazul.

**5.6. Modificări față de contractul de finanțare operate la nivelul proiectului (dacă este cazul)**

Act aditional nr. 1 pentru recodificarea proiectului.

Act aditional nr. 2/24.02.2016 pentru aprobarea modificarilor tehnice solicitate.

Act aditional nr. 3/19.12.2016 pentru prelungirea termenului de finalizare a procedurilor de achizitii pana in 17.05.2017.

Act aditional nr. 4/14.06.2017 pentru prelungirea termenului de achizitii pana in 17.09.2017, prelungirea perioadei de implementare pana la 30.10.2017 si a duratei de executie pana la 30.12.2017.

Act aditional nr. 5 din 29.08.2017 pentru prelungirea termenului de achizitii pana la 30.12.2017.

Act aditional nr. 6 din 19.01.2018 pentru prelungirea termenului de achizitii pana la 30.04.2018.



- Act aditional nr. 7 din 12.06.2018 pentru prelungirea termenului de achizitii pana la 31.07.2018 si prelungire durata de implementare pana in 30.09.2018.
- Act aditional nr. 8 din 12.06.2018 pentru aprobarea modificarilor tehnice si financiare.
- Act aditional nr. 9 din 21.08.2018 pentru prelungirea termenului de achizitii pana la 20.09.2018.
- Act aditional nr. 10 din 21.08.2018 pentru aprobarea realocarilor financiare pentru obiectivul construire gradinita.
- Act aditional nr. 11 din 30.10.2018 pentru prelungirea termenului de achizitii pana la 20.05.2019 si prelungire durata de implementare pana in 31.08.2019.
- Act aditional nr. 12 din 02.05.2019 pentru aprobarea modificarii solutiei tehnice
- Act aditional nr. 13 din 27.06.2019 pentru aprobarea modificarilor financiare la gradinita
- Act aditional nr. 14 din 27.06.2019 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de finantare
- Act aditional nr. 15 din 09.11.2019 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de finantare
- Act aditional nr. 16 din 13.02.2020 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de finantare
- Act aditional nr. 17 din 16.09.2020 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de finantare
- Act aditional nr. 18 din 09.03.2021 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de finantare





**6.Indicatori de rezultat:**

Indicator (1)	Indicatorul stabilit în contractul de finanțare		Indicatorul obținut până la data raportării		Stadiul de progres % 6=(5)/(3)*100 (6)
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	
conducta retea apa	Km	6,575	Km	6,575	100%
conducta de canalizare	Km	6,34	Km	6,34	100%
Drum	Km	6,211	km	6,211	100%

**Semnătura /Data/Ștampila**

**Reprezentant Legal: Breaz Flavius**

**Data: 29.06.2021**

